



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0151~~5~~/ 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨(T3)(3層主企主橫)(10-12/F)

收件人：生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：24/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 正式鋁料 B.M.
- () 配件 B.M.
- () 其他：_____
- () 加工拆圖，然後生產
- () 技術上資料 / 指示
- () 樣辦或貨品說明書
- () 尺寸表
- () 報價
- () 分判合約

內容：

特別個案，因趕地盤加工期，請按 7-9/F 加工圖加工幕牆鋁料送地盤安裝(用 10-12/F) (T3)
請留意：所有二合一企橫暫停，其餘放行生產

加工圖請按 EI10072 版本 (其他該等項請留意厚版次)

A 版: 10-12/F 副框及玻璃線由地盤安裝，請盡快生產企橫及出貨

謝謝！

請在 2019/ 1 / 26 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 技術部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件
- () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 統籌部 連附件
- () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0272/19

發件人簽署：

項目經理簽署：