



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0160 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 玻璃生產及到貨次序

收件人：Maggie

發件人：Eric Liu

日期：24/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

附頁提供有關玻璃生產及到貨次序

(已交三套, 記錄用)

請留意: 1) 粗筆次序為玻璃到貨優先排序

2) 見最底大細玻璃分類說明

謝謝!

請在 2019/ 1 / 26 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 柏
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0265 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

CW 幕牆 (門玉)

2019.01.12	幕牆 (CW)		幕牆 (全樓)		幕牆 (門玉)		Glass Cladding		鋁窗		Acoustic Door (隔音室內趟)	
	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark	日期	Remark
備料	2018.12.13	EI 10030	2018.12.13	EI 10030	2018.12.13	EI 10030	2018.12.18	EI 10050	2018.12.18	EI 10050	N/A	N/A
出單	2019.03.17		2019.03.17		2019.03.17		2019.05.01		2019.07.17		2019.08.17	
熱浸	2019.04.16	200 爐	N/A	N/A	N/A	N/A	2019.05.31	15 爐	2019.08.16	20 爐	2019.09.16	12 爐
加工	2019.05.01	IGU	2019.05.01	IGU	2019.05.01	Lam	N/A	單片	N/A	單片	N/A	單片
*包箱	① 大玻璃：按座按層按單位按kg, 兩件一箱不可超出450kg	③ 細玻璃按座按層按單位		按座按尺寸		按座按尺寸		② 按座按單位按尺寸		④ 按座按樓層按尺寸		⑤ 按座按尺寸
出貨	2019.05.16	直到地盆	2019.05.16	送廠加工窗玉	2019.05.16	送廠加工門玉	2019.06.15	送廠加工打膠	2019.09.15	直到地盆	2019.10.16	送廠加工
拆棚	2019.08.01 (預算)											
*上料	要用2個月	大玻：開棚用秤 細玻：沙機	2019.06.16 廠按單位連窗玉出貨到地盆	沙機	2019.06.16 廠按單位出貨到地盆	⑥ 大玻：開棚用秤 細玻：沙機	2019.07.01 廠按單位連窗玉出貨到地盆	沙機		沙機		大玻：開棚用秤 細玻：沙機 / 較
安裝	2019.07.15	追拆棚/吊船	2019.07.15	追拆棚/吊船	2019.07.15	拆棚後	2019.07.15	拆棚前	2019.10.15	拆棚後	2019.11.15	拆棚後

E2 0076
HK 0128

最大件	2160Wx 2250H (CW-2503)	m2	T.H. 1075Wx 1380H (CW-2102)	m2	1825Wx 2625H (CW-2106)	m2	917.5Wx 2250H	m2	720x1395	m2	1745x2625 (T5)	m2
最重	230	kg	75	kg	280	kg	60	kg	25	kg	120	kg

*大細玻璃說明	大於沙機尺寸寬度 = 大玻璃，見下沙機尺寸	
沙機	T1,T2 = 1180 W	T2,5 = 1250 W
Jump 較	1400x1700 對角=2200	
消防較	未有資料	