



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0198 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 橫料窗玉扇撐位吼做保護

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：04/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

因安裝企橫及防水片後要試水，而窗玉未安裝，橫料有扇撐位吼
試水時吼位入水，影響試水結果

A 版：因地盤環境影響，在橫料上未修的吼(扇撐吼等)的膠紙容易脫落，不能防水
請廠安排全部橫料上有未修配件的吼，在廠啣膠封孔，面再加膠紙 再出貨
(以免橫料藏水，將來橫碰企生下梗滲水)

地盤：現場用皺紋膠紙 / 啣面膠 遮吼，要有防水效果，修扇撐螺絲時要搭膠修

請在 2019/ 7 / 30 前完成上列要求。

35/F 開始

附： 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 洪 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 梅
 (/) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1303/19

發件人簽署：
[Signature]

項目經理簽署：
[Signature]

先用膠填孔

再用皺紋膠紙
封孔

