



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/0198/19

修改版次：-

工程編號：J-837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 橫料窗玉扇撐位吼做保護

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：30/01/2019

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

因安裝企橫及防水片後要試水，而窗玉未安裝，橫料有扇撐位吼

試水時吼位入水，影響試水結果

廠：在橫料上扇撐位加皺紋膠紙，封吼防水 再出貨 (永林：請計算使用數量)  
(以免橫料藏水，將來橫碰企生下梗滲水)

地盤：現場用皺紋膠紙 / 啣面膠 遮吼，要有防水效果，修扇撐螺絲時要搭膠修

請在 2019/02/15 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件 永林    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 永林  
( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：

- ( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 火  
( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：Eric Liu

HK 9329 / 19

項目經理簽署：MP

用皱纹胶纸  
封孔

