



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0215 / 19

修改版次：G

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 隔音吊趟 廠內樣板

收件人：生統/ 永林/ 王良

發件人：Eric Liu

日期：08/05/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請在 EI0215F 圖中，抽取 1 隻吊趟門加工，連配件，在廠做 1 隻完整的樣板

待樣板測試完成合格後，其餘才可開料及加工

1) 生統請留意，8/F 樣板層用鋁料、膠板、鋁板，4 月 16 日已到廠

2) 若加工時有問題，請圈出圖紙問題位置及提出

3) 樣板吊趟要裝玻璃，玻璃已在 EI0411 出單，4 月 17 日已送廠，請抽取一件做樣板

4) 樣板測試合格後會送地盤安裝

謝謝！

請在 2019/ 5 / 11 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥 / 民 / 豪
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1071 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：