



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0216 / 19

修改版次：D

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 副框及玻璃線 (T3)(大貨 10-25,29-50/F) (放行內拍蓋大貨)

收件人：生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：11/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產背板托角、副框、玻璃線(T3)(標準層 10-25,29-50/F)供廠組裝用

D 版: 1) 放行生產全部內拍蓋大貨(X85563 優先)，分 5 個 MO 生產，前版已出 1 個 MO，出貨由地盤通知

C 版: 1) 方便現場安裝，玻璃扣蓋頭尾各縮 1mm

2) 放行生產 MO1 內拍蓋，送地盤安裝，其他再通知

B 版: 1) 按 MO 生產(EI9959A)

2) 背板托角、副框、玻璃線要跟企橫料出貨

3) 玻璃扣蓋現場後裝

謝謝！

請在 2019/ 7 / 30 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *永林*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 *火兩*
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1353 / 19

項目經理簽署：