



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0225 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 - 橫料收鋁角注意事項(業主要求)

收件人：生統

發件人：Erik Kong

日期：15/02/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按照附件中圖的指示收鋁角

1. 在橫料羅絲位置先啣膠，在鋁角底啣膠
2. 收緊羅絲後會有少量膠在羅絲邊和鋁角邊流出，請勿把流出的膠跡清除
3. 業主特派的驗貨員要看見有膠跡才會收貨，讓地盤安裝鋁料

謝謝!

請在 2 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅姐
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 0384 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

真寶圖

按圖①指示
眼的位置

膠

