



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0318 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 防火棉兜(大貨)(10-50/F)(T1-T5)

收件人：Maggie

發件人：Eric Liu

日期：18/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產防火棉兜送地盤安裝用(大貨)(10-50/F)(T1-T5)

共分 5 批，按後頁附件分 MO 樓層數

分產，分MO出貨

出貨期：MO1(7-9 樓 EI0086 已出):3 月尾，

MO2:4 月中，MO3: 4 月尾，MO4:5 月中，MO5:5 月尾

謝謝！

請在 2019/ 03 / 30 前完成上列要求。

附：1 頁 + 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 K193
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

分Mo樓層參考

CW 鋁料(企料, 橫料, 鋁碼, 鐵碼, 防水片, 棉插) 22/11/2018

Mo5

Mo4

Mo3

Mo2

Mo1

		T2	T5	T3	T1
45		R/F			
44	55/F	29/06/2019			
43	53/F	28/06/2019	R/F		
42	52/F	27/06/2019	27/06/2019	R/F	
41	51/F	24/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	R/F
40	50/F	21/06/2019	21/06/2019	22/06/2019	22/06/2019
39	49/F	17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019
38	48/F	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	15/06/2019
37	47/F	06/06/2019	08/06/2019	10/06/2019	11/06/2019
36	46/F	01/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019
35	45/F	28/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019
34	43/F	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	27/05/2019
33	42/F	18/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019
32	41/F	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019
31	40/F	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019
30	39/F	03/05/2019	04/05/2019	06/05/2019	07/05/2019
29	38/F	27/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
28	37/F	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019
27	36/F	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
26	35/F	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019
25	33/F	04/04/2019	06/04/2019	08/04/2019	09/04/2019
24	32/F	30/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
23	31/F	26/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	29/03/2019
22	30/F	21/03/2019	22/03/2019	23/03/2019	25/03/2019
21	29/F	16/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019
20	28/F	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019
19	27/F	07/03/2019	08/03/2019	09/03/2019	11/03/2019
18	26/F	07/03/2019	08/03/2019	09/03/2019	11/03/2019
17	25/F	02/03/2019	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019
16	23/F	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	01/03/2019
15	22/F	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	25/02/2019
14	21/F	16/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019
13	20/F	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	15/02/2019
12	19/F	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	11/02/2019
11	18/F	24/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	28/01/2019
10	17/F	19/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	23/01/2019
9	16/F	15/01/2019	16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
8	15/F	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	14/01/2019
7	12/F	05/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019
6	11/F	31/12/2018	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019
5	10/F	24/12/2018	27/12/2018	28/12/2018	29/12/2018
4	9/F	12/12/2018	15/12/2018	19/12/2018	22/12/2018
3	8/F	11/12/2018	14/12/2018	18/12/2018	21/12/2018
2	7/F	10/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	20/12/2018
1	6/F	24/12/2018	27/12/2018	28/12/2018	29/12/2018

	T2	T5	T3	T1
(層)	44	42	41	40