



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0334 / 19

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 趟門大貨(T1,3,5) (7F, 9-26F, 28-52F)(標準層)

收件人：生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：27/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產趟門(大貨 7F，9-26F，28-52F)(標準層) (T1,3,5)

B 版: 生統: 請先送 T5,9/F 趟門框料到地盤，星期四到(28/3) (共 17 幅)

趟門梗位 背板連地台橫，下周二前到 (2/4)

- 1) 大貨趟門，請先生產趟門框送地盤安裝(以免阻泥水)
- 2) 出貨: 包裝要分單位
- 3) 按 MO 生產，共 5 批
- 4) 請留意：趟門框出貨時，需要跟木尖及磨耳出貨
- 5) 後做位可生產，但不送貨 (EI0087)
- 6) 出貨安排: 趟門框及玉闊度大過 1200mm 要散出，地盤組裝 (EI0322 已出指示)。

謝謝！

請在 2019/ 04 / 05 前完成上列要求。

附：-

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 司 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 司
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0725 /19

發件人簽署：Eric Liu

項目經理簽署：楊榮輝