



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0563 / 19

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 玻璃扣蓋及內拍蓋 (T5)(放行內拍蓋大貨)

收件人：生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：11/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按加工圖生產玻璃扣蓋及內拍蓋 (T5)(標準層 10-25,29-49/F)送地盤用  
B 版: 1) 放行生產全部內拍蓋大貨(X85563 優先)，分 5 個 MO 生產，前版已出 1 個 MO，  
出貨由地盤通知

A 版: 1) 方便現場安裝，玻璃扣蓋頭尾各縮 1mm  
2) 放行生產 MO1 內拍蓋，送地盤安裝，其他再通知

請留意: 1) 按 MO 生產(EI9959A)，出貨時間再提供  
2) 玻璃扣蓋現場後裝

謝謝！

請在 2019/ 7 / 30 前完成上列要求。

附：-

以上項目為:

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    (  ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部  連附件    (  ) 生產統籌部  連附件  
( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：

- ( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    (  ) 工程部地盤科文  連附件 炳哥  
( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1352 / 19

項目經理簽署：