



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0630 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 - 玻璃扣蓋及內拍扣蓋

收件人：生統/永林

發件人：Erik Kong

日期：27/05/2019

以此為準
2019.5.27

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

以此為準 = 不用分單位
只需分座分層包裝

內容：

由於香港公司決定死牆玻璃會先安裝，但廠已把部分座數樓層的玻璃扣蓋與內拍蓋一起分座分樓層及分單位包裝起來，但由於玻璃扣蓋需要後出(因為玻璃扣蓋在安裝玻璃後才安裝的)，以免放在地盤時間久了會有遺失或損壞情況出現，決定重新出一份新的指示。

- X85558, X85563, X85564 已包裝好的請重新分款式包裝，分座數分樓層分單位 (共 3 款)

- X85558, X85563, X85564 未包裝或未生產的請分款式分座數分樓層分單位包裝 (共 3 款)

*另外 X85563 款可按幕牆企橫料的生產進度生產，並送到地盤安裝。

謝謝!

EI0563A, EI0206H, EI0216C, EI0050J

請在 2019.5.31 前完成上列要求。

T5 T2 T3 T1

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 梅姐
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 1225 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：