



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/0657/19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 鋁料(大貨)(T1-T5)

收件人：生統/永林

發件人：Eric Liu

日期：2/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產 Glass Cladding 用鋁料在廠打膠送地盤安裝

請留意：1) 企身打 983 結構膠，橫向打 791 防水膠

2) 結構膠有分 15 厚及 23 厚，按加工圖上已標

- 闊度小於 940，打 15mm 厚 983 結構膠

- 闊度大於或等於 940，打 23mm 厚 983 結構膠

分批生產，每 5 層一批，第一批 6 月中尾到地盤

請在 2019/07/30 前完成上列要求。

更改 - 因 6/F 還未能
安裝鐵架，所以
6/F, 7/F G.C. 鋁料暫
不要送地盤直至
地盤通知！
謝謝

附：5 頁圖登，123 加工圖，7 頁位置圖

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 **永林** () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 **梅**
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 **炳哥 / 民 / 豪**
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

1428
HK #98/19

發件人簽署：

項目經理簽署：