



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0673 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 出貨編排及出貨單要求

收件人：生統 / 陳進華

發件人：Eric Liu

日期：¹⁰~~05~~/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附上成品出貨步驟及要求

請由此 EI 發出開始，出貨時按此要求執行，包括出貨編排及出貨單要求

謝謝！

請在_____前完成上列要求。

A改：修改第一項(星期六青星期四)

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 ^{永材} () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 ^梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：
() 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 ^{又阿弟/龍}
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK ~~1343~~ / 19

項目經理簽署：

F20673

HK 1137

關於成品出貨步驟及要求

1. 工廠方(陳進華先生)每個星期^四提供成品入倉清單給地盤方(Erik 江天龍先生)。
2. 江天龍先生配合“成品入倉清單”編排下星期要出貨的貨品文件(可接收手寫文件)給陳進華先生。
3. 陳進華先生收到文件之後如要改動,請在文件上圈出並具體寫清楚要變動的內容給江天龍先生確認(可在群組發出或電聯),如兩日內無回復,請按原計劃出貨。
4. 陳進華先生要提前提供出貨單(各座企橫料),出貨單上面要寫清楚“寬度”、“高度”、“重量”、“容量”的數據。