



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0875 / 19 修改版次：A

工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Plenum Box T5P/C-K(High Zone)放行大貨

收件人：Maggie 發件人：Bessie 日期：13/08/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

由於原 EI0233 已登記至 J 版次，無法再登記修改版次，因此用了新的 EI 編號。

煩請按照 2019 年 6 月 28 日發出的 EI0233/19J 放行 T5P/C-K 之大貨，即放行 23/F~49/F。由於 EI0233J 已做 22/F，此 EI 不用重做 22/F，另按 EI0875/19 原版次，50/F 特式層暫不放行。

不須做的 PLENUM BOX 樓層跟 EI0233I 一樣，包括：13/F, 14/F, 24/F, 27/F, 34/F, 44/F, 54/F

煩請跟第四批於 2019 年 8 月 19 日送貨到地盤，謝謝！

已把此 EI 電郵給鴻鵠。

(大判 DENNIS 已於 2019 年 8 月 13 日確認 SUNDART 表示此箱不會阻礙天花，另大判 PM KWOK 於 2019 年 7 月 25 日確認冷氣仔及 Kitchen S/C 無 adverse comment)

請在_____前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 永林 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
 ()採購部 連附件 ()生產統籌部 連附件 梅姐
 ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 (v)工程部地盤科文 連附件 有哥
 ()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：



項目經理簽署：

PP 