



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0922 / 19 修改版次：-  
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊  
 工程項目：佛沙窗欠百葉玉  
 收件人：生統 / 王良 發件人：Bessie 日期：06/08/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

地盤反映部分佛沙窗欠百葉玉，王良表示原因是中威出貨前未有通知駐中威廠同事，以致佛沙窗未有安裝百葉玉便出貨。

煩請明天於中威廠拉回鋁料回廠後，儘快安排以下百葉玉儘快送地盤安裝：

1. 17 樓的 T2W/E-2    2. 17 樓的 T2W/F-1    3. 17 樓的 T2W/G-2    4. 15 樓的 T3W/E-3

請在 8/8/2019 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監  連附件     技術部  連附件    永林  生產部  連附件     機械設計部  連附件  
 採購部  連附件     生產統籌部  連附件    梅姐  
 質檢部  連附件     會計部  連附件     報關組  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- 行政部  連附件     會計部  連附件     統籌部  連附件     工程部地盤科文  連附件    炳哥  
 採購部  連附件     QS 部  連附件     維修部  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號： **HK 1768 / 19**

發件人簽署：

項目經理簽署：