



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /10046/ 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 - T5 7, 8&9 樓企橫料

收件人：生統

發件人：Erik Kong

日期：17/12/2018

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

- 因為企料和橫料有一些配件還沒到廠(例如:膠條, 玻璃線等), 所以暫時決定 T5 的 7, 8, 9 樓會由地盤後裝, 如果在生產 8, 9 樓的時候到廠的話請在廠裝

- 請廠內同事通知小羅配件什麼時候會到廠, 好讓香港這邊能及時通知地盤作運貨安排, 以及大貨的安排

謝謝!

所有需要廠裝的配件請在到廠後馬上轉廠裝, 以免再在地盤後裝造成龐大的開支和延誤地盤完成安裝的時間  
多謝合作!

請在 17/12/2018 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為:

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 永林 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 梅姐  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 小羅  連附件  
 王良

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 炳哥, 民哥, 有哥  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK1943

發件人簽署：

項目經理簽署：