



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1381 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding MO1(色差問題款) 出貨

收件人：生統 / 永林 / 王良

發件人：Eric Liu

日期：20/12/2019

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 加工拆圖，然後生產
- ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

Glass Cladding，早前 MO1 因色差問題，按 EI1047 先暫存在廠內  
按今早 Garry 與繆生會議，此批 MO1 照出貨到地盤安裝，在頂樓安裝(6 層數量)  
要做好保護  
請覆檢存廠 MO1 玻璃狀態，有否崩花之類情況及報告數量  
安排此批 MO1 Glass Cladding 出貨  
謝謝！

請在 2019 / 12 / 28 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件
- ( ) 技術部  連附件 永林
- ( ) 生產部  連附件
- ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) 生產統籌部  連附件 梅
- ( ) 質檢部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 報關組  連附件
- ( ) 其他  連附件 楊榮輝

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 統籌部  連附件
- ( ) 工程部地盤科文  連附件 姚哥
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) QS 部  連附件
- ( ) 維修部  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2599 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：