

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1539 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 生窗玉 生產和出貨要求

收件人：生統 / 青哥 / Garry

發件人：Ant Yeung

日期：28/02/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

按地盤拆棚次序，請按附件的出貨日期作排產。

請留意窗玉出貨必須齊層

隔音窗玉(T1E,T5N) 不出，需要加膠孔板才可出貨。

謝謝！

請在 2020 / 03 / 02 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- ( ) 生產技術總監  連附件    (✓) 技術部  連附件                      ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    (✓) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件                      ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 小羅 / Doris  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 炳哥, 祥哥  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0248 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

7837

FZ 1539  
HK 0248

2020.2.28

生窗生產進度

19-Feb-2020

07-13Feb weekly work done					
	Tower 1	Tower 2	Tower 3	Tower 5	Total
MO5	400	576	450	477	1903
MO4	400	384	360	424	1568
MO3	350	336	315	371	1372
MO2	400	384	360	424	1568
MO1	400	384	360	424	1568

		Tower 2		Tower 3		Tower 5
44	55 F					
43	53 F	48				
42	52 F	Tower 1	48	45		
41	51 F		48	45	53	
40	50 F	50	48	45	53	
39	49 F	50	48	45	53	
38	48 F	50	48	45	53	
37	47 F	50	48	45	53	
36	46 F	50	48	45	53	
35	45 F	50	48	45	53	
34	43 F	50	48	45	53	
33	42 F	50	48	45	53	
32	41 F	50	48	45	53	
31	40 F	50	48	45	53	
30	39 F	50	48	45	53	
29	38 F	50	48	45	53	
28	37 F	50	48	45	53	
27	36 F	50	48	45	53	
26	35 F	50	48	45	53	
25	33 F	50	48	45	53	
24	32 F	50	48	45	53	
23	31 F	50	48	45	53	
22	30 F	50	48	45	53	
21	29 F	50	48	45	53	
20	28 F	50	48	45	53	
19	27 F	Refuge floor				
18	26 F	50	48	45	53	
17	25 F	50	48	45	53	
16	23 F	50	48	45	53	
15	22 F	50	48	45	53	
14	21 F	50	48	45	53	
13	20 F	50	48	45	53	
12	19 F	50	48	45	53	
11	18 F	50	48	45	53	
10	17 F	50	48	45	53	
9	16 F	50	48	45	53	
8	15 F	50	48	45	53	
7	12 F	50	48	45	53	
6	11 F	50	48	45	53	
5	10 F	50	48	45	53	
4	9 F	50	48	45	53	
3	8 F	50	48	45	53	
2	7 F	50	48	45	53	
1	6 F	50	48	45	53	

1568 MO5

④ 10/4

1568 MO4

⑤ 30/4

1372 MO3

③ 27/3

1568 MO2

② 20/3

1568 MO1

① 13/3

13/3前到齊 15F MO1  
20/3前到齊 23F MO2  
30/4前到齊 MO4全部到齊  
27/3前到齊 32F MO3  
10/4前到齊 MO5

27/3前到齊26/F以下，餘下MO1-MO3約 3500隻生窗玉，3500/27天，每天要生產130隻