



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1592 / 20

修改版次：D

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：特式層 後裝門窗(T1-T5) 出貨

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：17/04/2020

以此為準

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按加工圖生產特式層後裝門窗送地盤安裝(T1-T5) (已出 6 隻，欠 8 幅)

D 版：2020.04.17 晚 到企工料後，請即生產。

要在 2020.04.20 出貨 趕及拆棚期，交場，否則被大判扣錢。

以下 5 幅窗不用套鐵出貨

T1W-50A-Kit, T3W-52D-Kit, T3W-52H-Kit, T5W-51A-Kit, T3W-52H-BR2

3 幅要套鐵 T1W-50A-Kit, T3-52H-LIV-2, T3-52D-LIV 照出貨，鐵件現場套。

因欠 X84606，要用 X84539 剝料代替

因欠 X84658 (門玉料)，門框先出貨。門玉後出。

T1W-50A-Kit，當中 T1W-50A-Liv-2(3) 沒有鐵，沒有欠料。優先出貨。

請在 2020 / 04 / 20 前完成上列要求。

現場可用幕上 F.O 零件固定。

附：1 頁加工圖

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |   |   |   |                              |                              |  |   |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部   | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部         | <input type="checkbox"/> 連附件                |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件            |                              |                              |  |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 楊榮輝 連附件 |

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |   |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 楊榮輝                          |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                 | _____                        | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 617 /20

發件人簽署：

項目經理簽署：


有馬  
百21592D  
2020.2.28

J837

特色層窗

樓層門

欠金



金  
T150A  
Liv-2(3)  
4

有無Lourve	Dwg No.	status	Type	Window Mark	Floor	Room	location	dwg		現場		GBP
								W	H	W	H	W
無	#1	ok按圖	Door	T1W D-6 ✓	50/F	A	BAL	950	2550	990	2560	950
有	#2	ok按圖	Win	T1W 50A-KIT ✓	50/F	A	KIT	1150	1445	ok	ok	1150
無	#3	REVIEW	Stairdoor	T1W 50A ✓	50/F	A	STAIR	750	2250	750	2250	750
無	#4	ok按圖, 要打作	WIN+door	T1W 50A-LIV-2 ✓	50/F	A	LIV					
無	#5	ok按圖	Access	T1W LMR-01 ✓	LMR			750	1200	ok	ok	750
無	#6	REVIEW	Stairdoor	T2W 55G ✓	55/F	G	STAIR	750	2250	890	2250	750
無	#7	<del>DEL</del>	Access	<del>T2W LMR-01</del>	LMR			<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	/
無	#8	<del>DEL</del>	Win	<del>T3W H-3</del>	52/F	H	STORE	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	/
有	#9	ok按圖	Win	T3W 52D-KIT 3 ✓	52/F	D	KIT	1250	1445	ok	ok	1250
有	#10	ok按圖	Win	T3W 52H-KIT 4 ✓	52/F	H	KIT	1250	1445	ok	ok	1250
無	#11	ok按圖	Win+Door	T3W 52H-LIV-2 5 ✓	52/F	H	LIV	1500	2250	1470	2200	1500
無	#12	REVIEW	Stairdoor	T3W 52D ✓	52/F	D	STAIR	750	2250	970	2600	875
無	#13	REVIEW	Stairdoor	T3W 52H ✓	52/F	H	STAIR	750	2250	900	2170	750
有	#14	ok按圖	Win	T5W 51A MBATH-2 ✓	51/F	A	BATH	585	1395	ok	ok	585
有	#15	ok按圖	Win	T5W 51A MBATH-3 ✓	51/F	A	BATH	650	1950	ok	ok	650
有	#16	ok按圖	Win	T5W 51A-KIT 6 ✓	51/F	A	KIT	950	1445	ok	ok	950
無	#17	REVIEW	Stairdoor	T5W 51A ✓	51/F	A	STAIR	750	2250	900	2230	750
無	#18	<del>DEL</del>	Access	<del>T5W LMR-01</del>	LMR			<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	<del>DEL</del>	/
無	#19	<del>DEL</del>	Access	T2W SA-01 ✓	55/F	G		700	1130			700
無	#20	<del>DEL</del>	Access	<del>T2W SA-02</del>	Roof					750	1200	700
無	#21	跟現場	Access	T3W APR-01 ✓	Roof	Stair				750	1200	750

precast into insitu

有無Lourve	Dwg No.	status	Type	Window Mark	Floor	Room	location	dwg		現場		GBP
								W	H	W	H	W
無			Win	<del>T2W 55G-BR3</del>	55/F	G	BR	1765	1370	未打	未打	
		因13/6 WT email 確認修改, 打作後再現場裝, 按圖生產										
無		<del>已安裝</del>	Access	<del>T2W 55F-6</del>	55/F	Corridor	Corridor	790	1190	已安裝	已安裝	
無		ok按圖	Win	T3W 52H-BR2 7 ✓	52/F	H	BR	1240	1370	1250	1370	1200+40
無		ok按圖	Win	T3W 52D-Liv 8 ✓	52/F	D	Liv	1465	2285	1470	2280	1425+40

(0.7) F

T.H

無欠

2/28