



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1664 / 20

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：百葉 27/F (150 S.O.百葉玉改鋁板款)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：08/05/2020

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產百葉框+鋁板送地盤安裝(27/F 150S.O.款)C 版: 廠通知 X85589 欠料，此料改現場後裝(連配件後出)，請優先出框到地盤安裝
謝謝！配件，若仔細後出。請在 2020/ 05 / 11 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 其他 | |

分發香港各部門：

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ |

傳遞編號：

HK 0785 /20

發件人簽署：

項目經理簽署：