



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1664 / 20

修改版次：D

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：百葉 27/F (150 S.O.百葉玉改鋁板款) 加雀網

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：09/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產百葉框+鋁板送地盤安裝(27/F 150S.O.款)

C 版：廠通知 X85589 欠料，此料改現場後裝(連配件後出)，請優先出框(TL40)到地盤安裝

D 版：補回圖紙 TL21 雀網標示，要裝雀網出貨。 只有 TL-40 的雀網是後出！

請在 2020/ 05 / 11 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 楊榮輝
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 799 /20

發件人簽署：

項目經理簽署：

