



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1785 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：佛沙轉後裝 百葉 (補出漏數)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：08/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產百葉送地盤安裝

前 EI0058 數量計漏，此 EI 補回

為免阻泥水砌瓦，請優先生產百葉框送地盤安裝，百葉玉現場後裝

百葉框 11 號到地盤 (連配件後出)

A 版：①廠通知 X84489 欠料，此料改現場後裝，請優先出框到地盤安裝

謝謝！②百葉框四邊要齊腳，以短腳尺寸為準

請在 2020/05/11 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 楊
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳奇/有奇
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0786 /20

發件人簽署：
Eric Liu

項目經理簽署：
1.7.12

