



工程指示編號：EI / 1804 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 生窗玉 廠檢驗(扇撐螺絲滑牙、窗玉揸腰)

收件人：生統 / 永林 / 王良靜 發件人：Eric Liu

日期：19/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

因現時已出貨到地盤生窗玉有以下問題

- 1) 修扇撐螺絲滑牙及螺絲頭變形，嚴重安全問題，會導致開窗時窗玉飛脫，隨時有人命傷亡，地盤因此停工
- 2) 經湛哥調查，窗玉仍有揸腰問題，不是方形，對角線尺寸公差不能超過±1mm，不可有變形請將現時在廠未出貨窗玉，100%重新覆檢以上扇撐螺絲及窗玉揸腰事項，必須確保全部窗玉無以上問題才可出貨。

以上問題窗玉到地盤，工數需扣廠，因無法現場修正，需整隻生窗拆出更換

A 版請留意：小羅會一同覆核所有生窗玉，有簽批才可出貨，廠同時要 100%覆檢所有生窗玉，不能抽檢

謝謝！

請在 2020 / 05 / 21 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 小羅, 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0880 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：


