



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2078 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 隔音窗用拉手叉(2026-001A,18mm 高款)

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：22/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按 EI1996 及 EI2031，因隔音窗拉手叉有變形問題，需要加固

EI2031 廠回覆未能加工，改訂購無 U 坑款拉手叉

請按相片樣板(輝哥通知為 2026-001A, 18mm 高款)，按 BM 數量訂購

廠隔音窗需改用此拉手叉

A 版：因應有部份隔音窗未有用此拉手叉出貨，請先按原版 BM 未出貨餘數，

安排將此款拉手叉，更換在生窗拉手上(2026-001A)，

拉手連此款拉手叉一同出貨到地盤更換

謝謝！

請在 2020 / 09 / 26 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 2153 / 20

項目經理簽署：


