



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2349 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 執色用油漆 (大貨)

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：11/09/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

早前已配色油漆現場已試，顏色可用

請按 BM 訂購已配色油漆，供現場執色使用

固化劑用量為 1:8，1 升固化劑供 8 升油漆使用

A 版：按現場現時實際用量，每層約為 8 升油，167 層共 1336 升

約每兩天噴好一層，現增加油漆及固化劑訂購數量

謝謝

先訂八成數量，餘下二成再通知訂購

請在 2020/ 09/ 30 前完成上列要求。

地盤清結 = (約 10 月張通知條數)

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 林哥 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司	J-837	計算:		日期:		送呈:			
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	觀塘裕民坊	核對:		日期:		副本:			
廠用配件B.M.表		幕牆 - 大樓	批准:		日期:					
BM編號:		EI2349A	現場執色用色油				此B.M依據		計算	
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色/材質	實用	後備	總數	單位	備注
1	A增加數量		200820-002	色油	香檳金	1336		1336	升	現場執色用
2	A增加數量			固化劑		167		167	升	配合色油用 (1升固化劑:8升油漆)
每層預計8公升										
167層X8公升，共1336升										
每層約噴兩日										
先訂購8成數油，餘下2成尾數再通知訂購										