

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/245 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 執漏水用 791 古銅膠

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：17/09/2020

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購配件送地盤使用

按 9 月 17 日地盤會議，最後決定方案為使用 791 古銅膠啣企料+橫料(除生窗位置)

按地盤進度，啣膠完成日期為 11 月中，之後試水至 12 月中尾期

9 月 23 前先到第一批，按供應商存貨約 50 箱

其後 791 膠分 5 批出貨，每星期出一批約 3 千支

謝謝！

12/15x30 海棉棒，供啣膠使用  
分批到

請在 2020 / 09 / 30 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    永林    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    梅  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：


- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    林哥 ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件    炳哥/有哥  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

*(Handwritten signatures)*

	美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:		日期:		送呈:	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:		日期:		副本:	
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆死牆位	批准:		日期:			
		A/C Code:	EI					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				D.C. 791防水膠	BRONZE	16371	629	17000	支	15*8mm厚膠(每支約呎2.5直米)
2				15x30海棉棒		40926	74	41000	米	呎膠墊底用

見附件數據表，共40926直米

按15\*8mm厚膠，每支約可呎2.5直米