



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9564 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：J837 項目 Master Program(工程計畫表 rev1)

收件人：青哥/生統/永林

發件人：Eric Liu

日期：01/08/2018

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

附上 J837 觀塘裕民坊項目工程計畫表 rev1

請留意有關生產及到貨的編排日期

謝謝！

請在 2018/8/1 前完成上列要求。

附：2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 青哥 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 青哥/永林
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1162 / 18

發件人簽署：

項目經理簽署：

E29564 MK. 1162

ID	Task Name	Duration	Starting Date	Finishing Date	2	2018 Qtr 3			2018 Qtr 4			2019 Qtr 1			2019 Qtr 2		2019 Qtr 3			2019 Qtr 4			2020 Qtr 1			2020 Qtr 2			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1	NKIL 6514 - Kwun Tong Town Centre (Development Area 2&3)	431 days	2018/07/20	2019/12/04		[Gantt bar for task 1]																							
2	設計 / 圖紙 Shop Drawing / 結構計算	10 days	2018/07/20	2018/07/31		[Gantt bar for task 2]																							
3	Shop Dwg (大樓)	10 days	2018/07/20	2018/07/31		[Gantt bar for task 3]																							
4	Shop Dwg for Curtain Wall	10 days	2018/07/20	2018/07/31		[Gantt bar for task 4]																							
5	Shop Dwg for Glass Cladding	10 days	2018/07/20	2018/07/31		[Gantt bar for task 5]																							
6	BD SUBMISSIONS	81 days	2018/08/03	2018/11/05		[Gantt bar for task 6]																							
7	第一次 BD First Approval	53 days	2018/08/03	2018/10/03		[Gantt bar for task 7]																							
8	第一次 BD Amendment	28 days	2018/10/04	2018/11/05		[Gantt bar for task 8]																							
9	試水場 PERFORMANCE TEST (CW)	29 days	2018/11/20	2018/12/22		[Gantt bar for task 9]																							
10	加工和開料	13 days	2018/11/20	2018/12/04		[Gantt bar for task 10]																							
11	試水箱 安裝鋁料、玻璃	10 days	2018/12/05	2018/12/15		[Gantt bar for task 11]																							
12	測試前準備	3 days	2018/12/17	2018/12/19		[Gantt bar for task 12]																							
13	正式測試	3 days	2018/12/20	2018/12/22		[Gantt bar for task 13]																							
14	Mock Up at 8/F	28 days	2018/11/27	2018/12/28		[Gantt bar for task 14]																							
15	加工和開料	14 days	2018/11/27	2018/12/12		[Gantt bar for task 15]																							
16	安裝鋁料、玻璃	14 days	2018/12/13	2018/12/28		[Gantt bar for task 16]																							
17	預埋碼生產和送貨	222 days	2018/08/01	2019/04/16		[Gantt bar for task 17]																							
18	備料、出貨地盤	222 days	2018/08/01	2019/04/16		[Gantt bar for task 18]																							
19	鐵件生產和送貨	168 days	2018/10/03	2019/04/16		[Gantt bar for task 19]																							
20	生產、加工、送貨	140 days	2018/10/03	2019/04/16		[Gantt bar for task 20]																							
21	鋁料生產	179 days	2018/10/04	2019/04/30		[Gantt bar for task 21]																							
22	生產鋁模	40 days	2018/10/04	2018/11/19		[Gantt bar for task 22]																							
23	鋁料噴塗	133 days	2018/11/20	2019/04/23		[Gantt bar for task 23]																							
24	唧料返廠	113 days	2018/12/20	2019/04/30		[Gantt bar for task 24]																							
25	鋁料加工	141 days	2018/12/31	2019/06/12		[Gantt bar for task 25]																							
26	單元件企橫料加工、包裝、送貨	118 days	2018/12/31	2019/06/12		[Gantt bar for task 26]																							
27	玻璃生產	211 days	2018/12/03	2019/08/05		[Gantt bar for task 27]																							
28	玻璃生產	100 days	2018/12/03	2019/03/28		[Gantt bar for task 28]																							
29	玻璃熱浸 (約180爐)	130 days	2019/01/07	2019/07/05		[Gantt bar for task 29]																							
30	玻璃加工	141 days	2019/01/21	2019/08/05		[Gantt bar for task 30]																							
31	地盆安裝	365 days	2018/08/01	2019/09/30		[Gantt bar for task 31]																							
32	大樓	365 days	2018/08/01	2019/09/30		[Gantt bar for task 32]																							
33	預埋碼	239 days	2018/08/01	2019/05/06		[Gantt bar for task 33]																							
34	鐵件 (幕牆/Glass Cladding)	150 days	2018/11/05	2019/04/27		[Gantt bar for task 34]																							
35	幕牆鋁料	148 days	2019/01/03	2019/06/24		[Gantt bar for task 35]																							
36	T2	140 days	2019/01/03	2019/06/14		[Gantt bar for task 36]																							
37	(6-10/F)	25 days	2019/01/03	2019/01/31		[Gantt bar for task 37]																							
38	(11-27/F)	50 days	2019/02/01	2019/03/30		[Gantt bar for task 38]																							
39	(28-54/F)	60 days	2019/04/01	2019/06/08		[Gantt bar for task 39]																							
40	R/F-Top Roof	5 days	2019/06/10	2019/06/14		[Gantt bar for task 40]																							
41	T5	140 days	2019/01/03	2019/06/14		[Gantt bar for task 41]																							
42	(6-10/F)	25 days	2019/01/03	2019/01/31		[Gantt bar for task 42]																							
43	(11-27/F)	50 days	2019/02/01	2019/03/30		[Gantt bar for task 43]																							
44	(28-51/F)	60 days	2019/04/01	2019/06/08		[Gantt bar for task 44]																							
45	R/F-Top Roof	5 days	2019/06/10	2019/06/14		[Gantt bar for task 45]																							
46	T3	142 days	2019/01/10	2019/06/24		[Gantt bar for task 46]																							

Task [Gantt bar] Summary [Gantt bar]

