



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9657/18 修改版次：-
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：後裝窗 配件防水物料 (幕牆 FD 門/SD 門)
 收件人：Maggie / 林哥 發件人：Eric Liu 日期：24/08/2018

以此為準
2018.8.24

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

10層 = 6/F - 17/F

請按配件 B.M. 訂購防水物料送地盤。(牛奶水，防水英泥、白膠漿)

C.W. 的 FD 門/SD 門(頂底用)；後裝窗、後裝門(四邊用)

預算後裝窗首批安裝為(20/10)，請在(20/10) 開始送貨。

#1. BondCrete (牛奶水) 為全數大貨，請地盆記錄使用情況，安排加訂。

#2. HB -40 (防水英泥) 為 10 層使用量，請地盆記錄使用情況，安排加訂。

#3. Sealotak (白膠漿) 因應貨期為 80 日，已訂全數大貨。如使用較理論數多，請地盆儘快安排加訂。

請在 2018 / 10 / 20 前完成上列要求。

附：1 頁 B.M.，3 頁數據

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件
 分發其他分判：

() 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 楊哥 林
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1304 / 18

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-837	計算:	謝永林	日期:	10/08/2018	送呈: 胡哥		
		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	23/08/2018	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	FD門SD門/后裝門窗	批准:		日期:				
BM編號: 837-WI-M01-S-PH01		A/C Code:		A/C Code:		此BM依據2018/07/24幕牆 施工圖第1版計算				
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	全數		15-069000-0000-00	BONDCRETE防水劑		20	10	30	桶	牆的四周用 (0.0125公升/每米)
2	10層數量		15-769000-0000-00	HB40		5851	100	5951	包	牆的四周用 (0.0315公斤/每米)
3	全數		15-065000-0000-00	SEALOTAK SBR防水油		60	20	80	桶	牆的四周用 (0.135公斤/每米)

①

Bondcrete

J837 总直米 = 31327

$$31327 \times 0.0125$$

$$= 391.6 \div 20$$

$$= 19.5$$

$$= 20 \text{ 桶}$$

~~若 7831 直米 $\times 0.0125 = 97.6 / 20 L. = 5 \text{ 桶}$~~

②

CW FOP = 4188 M

後裝量 = 8690 M

後裝 FOP = 1184 M

H1340

防水量

CW FOP

後裝量, FOP =

1包 = 11直尺

~~直尺~~

SD =

1包 = 3直尺

~~直尺~~

$$\begin{aligned}
 &4188 + 8690 + 1184 \\
 &= 14062 \div 0.0254 \\
 &= 553622 \div 12 \\
 &= 46135 \text{ 直尺} \div 11 \\
 &= 4194 \text{ 包} \div 4 \\
 &= 1048.5 = 1049 \text{ 包 (10層)}
 \end{aligned}$$

SD = 17564 M

$$\begin{aligned}
 &17564 \div 0.0254 \\
 &= 691496 \div 12 \\
 &= 57624 \text{ 直尺} \div 3 \\
 &= 19208 \text{ 包} \div 4 \\
 &= 4802 \text{ 包 (10層)}
 \end{aligned}$$

0.016
0.05


~~4.96 m³~~



$$\frac{0.016}{m^2} = 25 \text{ kg} \quad m^3 = 25 \text{ kg}$$

5851包 = 頭10層 (包 T1-75)

先訂頭10層 = 5851包 (每包 25kg)



~~1.6mm THK~~
m²

$$\begin{aligned}
 &(\text{1.6mm THK per m}^2 = 25 \text{ kg bag}) \quad 5.07 \times 2.0 \times 1.6 \text{mm} = 25 \text{ kg} \\
 &= 0.05 \times 0.016 = 2 \text{ m}^3 \\
 &= 250 = m
 \end{aligned}$$

③

SEALOTAK 防油

	總直米	0.150 米	Area
SD			
In situ Win	31327	0.15	4699.1
FD			1382.1
			Litre

1 桶 = 23L

④ 每星期用 $\frac{1382L}{23L}$

= 60 桶

$17m^2 / 5L$

$17m^2 = 0.15m$

$11.3m / 5L$

$22.6m / 1L$

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI/1265/13

修改版次:

工程編號: J-813

工程名稱: 福在街

工程項目: HB40 板現材料 (5層)

收件人: Maffie ✓

發件人: 胡哥

日期: 23-9-13

□要求提供 / □確認 事項:

() 初步鋁料 B.M.

() 加工拆圖, 然後生產

() 尺寸表

() 正式鋁料 B.M.

() 技術上資料 / 指示

() 報價

() 配件 B.M.

() 樣辦或貨品說明書

() 分判合約

() 其他: C33420

參考用

HB40用量

內容:

請訂110包 HB40 英泥送地盤 5作辦房用。

現計算如下: 50窗及50 FD門, 1包約11直呎
150窗門, 板三邊, 1包約3直呎

此地盤每層的: 窗門 46直呎 = 15包
50窗 70直呎 = 6.3包 (共22包)

請在 25/9/13 前完成上列要求。

FOSKCO 未計損耗

附有關圖紙 / 文件:

P.O-33437

以上項目為:

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

() 生產技術總監 □連附件 () 技術部 □連附件 () 生產部 □連附件 () 機械設計部 □連附件

() 採購部 □連附件 () 生產統籌部 □連附件

() 質檢部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 報關組 □連附件 () 其他 _____ □連附件

分發香港各部門:

() 行政部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 統籌部 □連附件 () 工程地盤科文 □連附件

() 採購部 □連附件 () QS 部 □連附件 () 維修部 □連附件 () 其他 _____ □連附件

傳遞編號:

發件人簽署:

項目經理簽署: