

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9947 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(拉手 扇撐)(廠用)

收件人：Maggie/生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：19/11/2018

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用拉手及扇撐+限位撐此 BM 數量按 EI9536B(按第 2 份 SD 大圖 COMMENT 修改)，平面及立面計算請先訂購 MO1,2,3 數量，其餘待放行 (請留意: MO1 數量 12 月 10 日到貨)謝謝！請在 2018/ 12 / 10 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 □連附件 <i>社</i> | <input type="checkbox"/> 生產部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 □連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 □連附件 <i>梅</i> | <input type="checkbox"/> 會計部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 □連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> □連附件 |

分發其他分判：

- | |
|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 王禮秋 □連附件 |
|-----------------------------------|

分發香港各部門：

- | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 □連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 □連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ □連附件 |

傳遞編號：

HK 1766 / 18

發件人簽署：

項目經理簽署：

		美特鋁質有限公司	工程號:J-837	計算:	邱紅	日期:	2018.11.13	送呈:	胡哥	註明:分MO參考數據 建議先訂MO1,其它MO2~MO4等正式大圖來 後做了調整在訂購,MO5暫不訂,工程結尾在 ↓ ↓ 給正式數量					
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:	謝永林	日期:	2017.11.16	副本:							
		廠用配件B.M.表	項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:									
BM編號: 837-CW-M01-F-HP03			A/C Code:							此BM依據EI/9536B資料計算BM					
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
1				2026-001A手柄	EC-DG-S332054 (3塗)	6115	16	6131	套	用于標準生窗 拉手 (配螺絲)	1528	1223	1223	1223	934
2				2026-005手柄	EC-DG-S332054 (3塗)	1822	7	1829	套	用于M.W生窗 拉手 (配螺絲)	455	365	365	365	279
3				東城2021B扇撐10"	不鏽鋼	568	7	575	隻	SH窗玉用 (350~425分格)	142	114	114	114	91
4				東城2021B扇撐12"	不鏽鋼	5482	18	5500	隻	SH窗玉用 (450分格)	1370	1096	1096	1096	842
5				東城2021B扇撐14"	不鏽鋼	484	6	490	隻	SH窗玉用 (525~550, 轉角650分格)	122	98	98	98	74
6				東城2021B扇撐16"	不鏽鋼	9260	20	9280	隻	SH窗玉用 (650分格)	2316	1852	1852	1852	1408
7				東城2021B扇撐18"	不鏽鋼	4		4	隻	SH窗玉用 (703~705分格)					
8				東城2021B扇撐18"	不鏽鋼	76	4	80	隻	TH窗用					
14				立興限位撐TRST10	不鏽鋼	76	4	80	隻	TH生窗用					