



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/9951/18

修改版次：-

工程編號：J-837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 組裝及生產注意事項


收件人：生統 / 永林 / 王良

發件人：Eric Liu

日期：19/11/2018

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 加工拆圖，然後生產
- ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_



內容：

按湛哥設計，請留意以下生產及組裝注意事項

1. 撥平頭孔，M5 及 3/16"要沉頭 (90° x  $\phi$ 10)，供修螺絲後啣膠用

2. 打螺絲牙: M5 (用在 5mm 厚或以上料) 鑽孔 5/32"或 $\phi$ 4.0

鋁料厚度 = 5mm 以下，必須用 3/16"牙螺絲，鑽孔  $\phi$  3.5

請在 2018/ 11 / 20 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：王良

( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 如子/裕哥

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1768/18

發件人簽署：Eric Liu

項目經理簽署：王良