



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9959 / 19

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 到貨日子到地盤

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：08/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請生統留意幕牆鋁料到地盤日子(見後頁附件)

1) 企料, 橫料, 鋁碼, 鐵碼, 防水片, 棉兜的到貨日子同步

2) 到貨日期指當天早上 8:30 到地盤

B 版: 附上 3 月 6 日和 Garry 夾的排期, 請必須按此期出貨

謝謝!

請在 2019/ 03/ 15 前完成上列要求。

附：2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *永林*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 *南哥* 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0564 / 19

發件人簽署：
Eric Liu

項目經理簽署：
PP

到貨日期

	Item	Mockup Floor		Bulkorder	
		Delivery State	Installation Period	Delivery State	Installation Period
13	Window	Window Frame	12月21日至1月5日	Batch 1. 12月15日(6/F,10/F~15/F)	1月7日至2月22日
				Batch 2. 1月28日(16/F~23/F)	1Batch 1個月-待定依石 矢進度
				Batch 3. 3月1日(25/F~33/F)	
				Batch 4. 4月1日-35/F~42/F	
				Batch 5. 5月1日-43/F~Roof	
14	Window Leaf	12月21日至1月5日	Batch 1. 12月15日(6/F,10/F~15/F)	1月7日至2月22日	
			Batch 2. 1月28日(16/F~23/F)	1月31日至3月4日	
			Batch 3. 3月1日-25/F~33/F	1Batch 1個月-待定依石 矢進度	
			Batch 4. 4月1日-35/F~42/F		
			Batch 5. 5月1日-43/F~Roof		
15	FRR Window	Window Frame	1月21日-8/F	1月22日-8/F	
			Glass	3月20日-8/F	3月21日-8/F
17	Mullion and Transom 在棧	12月11日至1月11日	12月19日至1月25日	Batch 1. 1月28日至3月7日(7-12/F)	2月15日至3月15日
				Batch 2. 3月11日至4月20日(15-23/F)	3月12日至4月25日
				Batch 3. 4月22日至6月3日(25-32/F)	4月23日至6月8日
				Batch 4. 6月4日至7月3日(33-41/F)	6月5日至7月8日
				Batch 5. 7月4日至8月22日(42-50/F)	7月5日至8月28日
18	Flushing	1月19日至1月31日	1月21日至2月19日	Batch 1. 2月20日至3月7日	2月21日至3月15日
				Batch 2. 3月11日至4月20日	3月12日至4月25日
				Batch 3. 4月22日至6月3日	4月23日至6月8日
				Batch 4. 6月4日至7月3日	6月5日至7月8日
				Batch 5. 7月4日至8月22日	7月5日至8月28日
19	Curtain Wall/Glass Cladding	3月15日至3月20日	3月16日至3月30日	Batch 1. 3月4日至3月8日	3月5日至3月25日
				Batch 2. 4月18日至4月25日	4月19日至5月15日
				Batch 3. 5月18日至5月24日	5月20日至6月10日
				Batch 4. 6月19日至6月26日	6月20日至7月11日
				Batch 5. 8月8日至8月15日	8月9日至9月10日
20	Water Test-Flushing	2月20日至3月9日	Batch 1. 3月4日至3月18日		
			Batch 2. 4月18日至5月6日		
			Batch 3. 5月18日至6月3日		
			Batch 4. 6月19日至7月4日		
			Batch 5. 8月8日至9月3日		
21	Glass	3月2日至3月23日	3月25日至4月10日	Batch 1. 1月3日至1月17日	1月4日至1月31日
				Batch 2. 12月6日至12月20日	12月7日至1月3月
				Batch 3. 11月7日至11月21日	11月8日至12月6日
				Batch 4. 10月9日至10月23日	10月10日至11月7日
				Batch 5. 9月10日至9月24日	9月11日至10月9日
22	Fixing Glass Panel	1月30日	1月31日至4月10日	Batch 1. 3月15日至3月25日	3月16日至3月29日
				Batch 2. 3月29日至4月12日	3月29日至4月17日
				Batch 3. 4月30日至5月10日	5月6日至5月27日
				Batch 4. 5月20日至6月19日	5月21日至6月24日
				Batch 5. 6月20日至7月18日	6月21日至7月23日
23	Sliding Dor/ F.D	1月30日至3月20日	1月31日至4月10日	Batch 1. 3月15日至3月25日(7-12/F)	3月16日至3月29日
				Batch 2. 3月29日至4月12日(15-23/F)	3月30日至4月17日
				Batch 3. 4月9日至5月18日	4月10日至5月23日
				Batch 4. 5月20日至6月19日	5月21日至6月24日
				Batch 5. 6月20日至7月18日	6月21日至7月23日
24	Sliding Door and F.D Glass	3月2日至3月23日	3月25日至4月10日	Batch 1. 1月3日至1月17日	1月4日至1月31日
				Batch 2. 12月6日至12月20日	12月7日至1月3月
				Batch 3. 11月7日至11月21日	11月8日至12月6日
				Batch 4. 10月9日至10月23日	10月10日至11月7日
				Batch 5. 9月10日至9月24日	9月11日至10月9日

注意：以上送貨期僅供參考，
按地盤現場情況再作微調