



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/9959/18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆鋁料 -到貨日子到地盤

收件人：生統 / 永林

發件人：Erik Kong

日期：22/11/2018

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

按地盤要求，請生統留意幕牆鋁料到地盤的日子(附件表)

- 1) 企料，橫料，鋁碼，鐵碼，防水片，棉插的到貨日子同步
- 2) 8樓和9樓的背板請跟鋁料到貨日子一起到地盤，其餘層數在安裝玻璃前出貨，稍後出指示
- 3) 地盤由7樓起步，先出7樓的鋁料。則師正在改6樓分倉，稍後出貨6樓鋁料
- 4) 到貨日期是指當天的早上 8:30 到地盤

謝謝

請在_____前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 梅
- (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件
王良

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 炳哥, 祥哥, 民哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 (✓) 其他 Garry 連附件

傳遞編號：HK1789/18

發件人簽署：

項目經理簽署：

CW 鋁料(企料, 橫料, 鋁碼, 鐵碼, 防水片, 棉插) 22/11/2018

		T2	T5	T3	T1
45		R/F			
44	55/F	29/06/2019			
43	53/F	28/06/2019	R/F		
42	52/F	27/06/2019	27/06/2019	R/F	
41	51/F	24/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	R/F
40	50/F	21/06/2019	21/06/2019	22/06/2019	22/06/2019
39	49/F	17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019
38	48/F	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	15/06/2019
37	47/F	06/06/2019	08/06/2019	10/06/2019	11/06/2019
36	46/F	01/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019
35	45/F	28/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019
34	43/F	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	27/05/2019
33	42/F	18/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019
32	41/F	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019
31	40/F	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019
30	39/F	03/05/2019	04/05/2019	06/05/2019	07/05/2019
29	38/F	27/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
28	37/F	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019
27	36/F	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
26	35/F	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019
25	33/F	04/04/2019	06/04/2019	08/04/2019	09/04/2019
24	32/F	30/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
23	31/F	26/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	29/03/2019
22	30/F	21/03/2019	22/03/2019	23/03/2019	25/03/2019
21	29/F	16/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019
20	28/F	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019
19	27/F	07/03/2019	08/03/2019	09/03/2019	11/03/2019
18	26/F	07/03/2019	08/03/2019	09/03/2019	11/03/2019
17	25/F	02/03/2019	04/03/2019	05/03/2019	06/03/2019
16	23/F	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	01/03/2019
15	22/F	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	25/02/2019
14	21/F	16/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019
13	20/F	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	15/02/2019
12	19/F	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	11/02/2019
11	18/F	24/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	28/01/2019
10	17/F	19/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	23/01/2019
9	16/F	15/01/2019	16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
8	15/F	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	14/01/2019
7	12/F	05/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019
6	11/F	31/12/2018	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019
5	10/F	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	22/12/2018
4	9/F	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	18/12/2018
3	8/F	11/12/2018	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018
2	7/F	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018
1	6/F	24/12/2018	27/12/2018	28/12/2018	29/12/2018

M05

M04

M03

M02

M01

	T2	T5	T3	T1
(層)	44	42	41	40