



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1612 / 20

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(後裝窗用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：15/04/2020

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

此數量預算
用於3樓地盤
樣板層

內容：

請按附頁 BM 訂貨，送廠。

此鋁料 BM 分三批訂貨(第一批 MO1、第二批 MO2、第三批 MO3)

第一批 MO1：鋁料數量總數大於 100 支訂一半數量，除了以下鋁料

X85699 在 MO1 先訂 60 支、X85700 在 MO1 先訂 120 支、

X85800 在 MO1 先訂 60 支、PE0E10021 在 MO1 先訂 60 支、

第二批 MO2：訂餘下的數量，要 7 月頭到東莞廠。

除了 X85699、X85700、X85800、PE0E10021

第三批 MO3：訂 X85699、X85700、X85800、PE0E10021 餘下的數量，

要 11 月尾到東莞廠。

請在 05/05 前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0580

發件人簽署：

項目經理簽署：