



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /2475

修改版次：B

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：單元件幕牆 地盤用鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：06/10/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁資料進行加工的次序，
先加工"次序 1"整柱，之後"次序 2"，如此類推。
每柱由底開始加工。

層

請在_____前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
 ()採購部 連附件 ()生產統籌部 連附件
 ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 ()工程部地盤科文 連附件
 ()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2274

發件人簽署：

項目經理簽署：

大樓幕牆安裝進度表

R/F	T1-CW8	T1-CW12	T1-CW8R	T1-CW7	T1-CW6	T1-CW5	T1-CW4	T1-CW3	T1-CW2	T2-CW1R	T2-CW2R	T2-CW3R	T2-CW4R	T2-CW3R	T2-CW10	T2-CW7R	T2-CW11	T2-CW9
35/F																		
33/F																		
32/F																		
31/F																		
30/F																		
29/F																		
28/F																		
27/F																		
26/F																		
25/F																		
23/F																		
22/F																		
21/F																		
20/F																		
19/F																		
18/F																		
17/F																		
16/F																		
15/F																		
12/F																		
11/F																		
10/F																		
9/F																		
8/F																		
7/F																		
6/F																		
5/F																		
3/F																		
2/F																		
1/F																		

次序1
 次序2
 次序3
 次序4
 次序5
 次序6
 次序7
 次序8
 次序9
 次序8
 次序7
 次序6
 次序5
 次序4
 次序3
 次序2
 次序1