

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2874 / 21 修改版次：I

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：單元件幕牆 - 防水板及修口铝板加工图

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：22/07/2021

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

在 3 月 12 日地盤積哥"暫勿生產"的鋁摺件，現在不用暫停，請跟圖加工生產。

請在 30/7/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( / ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( / ) 工程部地盤科文  連附件 積哥
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


傳遞編號：

HK 1506 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

P1/6



INTERNAL MEMO

收件人: 阿梅/阿華 發出日期: 12-3-2021

發件人: 程奇 副本送交: 施勇/細佬

工程編號名稱: J-851 靚衣 190 比較

暫勿生產通灰口

<溫馨提示>

有關幕牆室內收口鋁擺板料

暫時勿生產, 待地盤最後覆過吹

拒碰牆身/彈位, 預設的間距陳列

有幾少公差吹時, 確定後才可開料

生產, 包含以下 EI/拆圖等。

請留意!

EI-2874. 兩加工圖 5張

加工圖: AP-63, AP-65-G, AP-65-W  
AP-66, AP-67.

如有問題請與我聯絡。

劉細!

發件人簽署: