

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2953 / 21 修改版次：B

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：後裝百葉窗型材（第二批）

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：02/02/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

根據東莞廠 2 月 2 日上午微信，現確認長度超過 1200 的百業玉，可接駁。

請在 5/2/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0268 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：



黃瑛梅

現時追要 EI2719 百葉，車間都是拿的 EI2719 在組裝，這不是搞死人的節奏嗎？



黃瑛梅

裝著裝著，對不上了，車間反饋才有人說有些在 EI2953 裡面，搞什麼，車間現時本身就沒多少人，裝了的怎麼搞？



黃瑛梅

地盤一個勁的催貨，圖紙又到處是問題！

MA YEE PO

@陈进华 华哥扣线螺丝冇跟车

MA YEE PO



上午 9:32



黃瑛梅

另外，超過 1200mm 以上百葉玉如何安裝雀網（雀網寬度 1200mm）？

