

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3245 / 21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：幕牆單元件 - 修改圖

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：01/04/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 加工拆圖，然後生產
- ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：在4月1日廠發現開孔的問題，附頁已修正有關的拆圖，可以在原來的材料上重新開孔，多餘的孔位要封膠處理。

(因 EI2475 和 EI2681 已到 K 版，無法登記，此 EI3245 是 EI2475 和 EI2681 的修改版)

和 EI2871

和 EI2871

請在 10/4/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 5 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件
- ( ) 技術部  連附件
- ( ) 生產部  連附件
- ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 報關組  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 統籌部  連附件
- ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) QS 部  連附件
- ( ) 維修部  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK0694 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：









< J851 青衣明翹匯 (鉛~... (40人)

...


👤 眼熟的你



👤 眼熟的你



👤 眼熟的你



👤 眼熟的你



@美特細佬 (梁帥偉) @蕭衍樞 @黃瑛梅 @邱秉安 該幅單元件公母企均為夾巴配件，加工圖存在问题，請處理！




< J851 青衣明翹匯 (鉛~... (40人)


...

「邱秉安」邀請「舍得」加入了群組


👤 眼熟的你



👤 眼熟的你



👤 眼熟的你



👤 眼熟的你



@美特細佬 (梁帥偉) @蕭衍樞 @黃瑛梅 @邱秉安 該幅單元件公母企均為夾巴配件，加工圖存在问题，請處理！



< J851 青衣明翹匯 (鋁~... (40人) ...

上午 11:10



合得

@美特細佬 (梁帥偉) @蕭衍樺 @黃瑛梅 @邱秉安 該幅單元件公母企均為夾巴配件，加工圖存在问题，請處理！



合得

麻煩趕緊解決一下，等着按順序落架




合得

或者在原来的材料上重新開孔

下午 12:31



Joe Joe



Joe Joe

@軍佬 這 15 件 3mm 鋁板、安排做過

