



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3358 / 21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：百葉玉 - 鋁料加工圖 (位置 W10)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：04/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

根據東莞廠今日微信，請按附件圖紙加工。送地盤。(百葉玉數量: 1 件)

請在 15/5/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 積哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0958/21

發件人簽署：

項目經理簽署：




军佬



上午9:01




细佬早晨：由于地盘反映欠百页，后经我查询已送齐货地盘。请有有时帮忙出补单加工图给工厂补做。谢谢！



"@军佬 军哥。1楼百叶。我还欠以下2幅
E1-2719 L28百页框
E11555 T2-1F.W10窗号的预制百叶玉。"



J851青衣明翹匯 (鋁~... (39)



@军佬0军哥，1楼百叶，我还欠以下2幅
E1-2719 L28百页框
E11555 T2-1F.W10窗号的预制百叶玉。

上午9:13

Ok



上午11:15



细佬：更新补窗资料。L28地盘找到了，只补E11555的W10百叶玉。

