



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2091 / 20 修改版次：0
 工程編號：J - 852 工程名稱：亞皆老街中電
 工程項目：佛沙窗 MO1 首批 T2,3 AB 單位 (122 隻) 出貨指示
 收件人：生統 / 王良 發件人：Ant Yeung 日期：06/08/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按加工圖生產 MO1 首批 T2,T3 A,B 佛沙窗 122 隻 送佛沙場。

已生產的 17 幅佛沙窗，明天請出貨。 2020.08.07 到佛沙場

對於王良 QC 重新生產 17 幅，是可作為備用的。

請駐佛沙廠人員暫停夾通加開避位。

謝謝

請在 2020.08.07 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：9 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1701 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

< J852 亞皆老街(30)

...



土壤

@Ant, 宽度尺寸偏差超标
准允许 0.5~1MM ; 企夹通
上室外条盖组合后偏差超允
许标准跌级 0.5MM, 45 度
端部地碰口间隙超 1MM。
维修返工中, 故不能出货。

可照生产

85 (7) 中

作为备用

接受

复检

← 提出不合格

格的项目

放行出货

研