



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / <sup>2238</sup>2238 / 20 修改版次：-  
 工程編號：J - 852 工程名稱：亞皆老街中電  
 工程項目：佛沙窗鋁通  
 收件人：生統 發件人：Erik Kong 日期：04/08/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請生產 19X90X3mmX19H 鋁長方通- , 1000 條, MILL 料(可用倉存料)  
 因 EI2092 修改夾通避合後, 擔心運送時因所餘的位置無法支撐正幅窗, 請廠生產後, 安裝於夾  
 通避位以作臨時支撐, 送到佛沙場後由同事拆除再跟車送廠循環再用,  
 謝謝

請在 07/08/2020 前完成上列要求。

附： 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監  連附件 () 技術部  連附件 永林 () 生產部  連附件 () 機械設計部  連附件  
 () 採購部  連附件 () 生產統籌部  連附件 梅姐  
 () 質檢部  連附件 () 會計部  連附件 () 報關組  連附件 () 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- () 行政部  連附件 () 會計部  連附件 () 統籌部  連附件 () 工程部地盤科文  連附件 炳哥  
 () 採購部  連附件 () QS 部  連附件 () 維修部  連附件 () 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK 1667 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：



