



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2290 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：佛沙窗 佛沙場現場執修

收件人：青哥/ 王良 / 生統

發件人：Ant Yeung

日期：13/08/2020

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

因應早前大窗夾通位置未有加固定碼。導致出貨後，有離隙等等問題。
 請儘快安排人手，3人到現場協助執修。
 請儘快安排，2020.08.18前完成所有執修，免阻佛沙落石矢，謝謝

留意：進廠人員要提交安全文件

謝謝

請在 2020.08.17 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：
青哥、請安排 謝謝

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1776 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：



康纪德

72290

HK 1776

@Ant 好的，需您与公司沟通，在公司抽三人到佛沙厂帮手维修，因窗重量太重，搬运及维修最少要5人才能开工，20幅大窗先维修，维修后不符要求的退厂，要尽快落实，荣康顺星期天不能入厂的，请知悉，谢谢！

