



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2904 / ~~2021~~ 修改版次：A  
 工程編號：J - 852 工程名稱：亞皆老街中電  
 工程項目：Pipe Duct 百頁 地盤+廠用鋁料+鋁板 (T3) (5/F)  
 收件人：生統 發件人：Ant Yeung 日期：10/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版：因鋁料未到廠，鋁料 X85924 及 X85923 不用裝在鋁板上，鋁板優先出貨

請按組裝+加工圖先生產 T3 Pipe Duct 廠用百頁 (5/F 上下半層)

只生產 1 件 UN-05 (鋁料) 及 2 件 UN-03 (鋁板)

企身通 (J852-PD-AE-08+ J852-PD-AE-09) 於地盤安裝，不用廠裝

鐵件直送地盤，不用廠裝

請在 2021.02.26 前完成上列要求。

03.18

附：~~4 頁派位圖+ 2 頁圖登+ 1 頁 BM (鋁板)+ 28 頁~~

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 指    ( ) 小羅 & 清     連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪     連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 祥哥  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0485 / 21

發件人簽署：

Yeung

項目經理簽署：

PP