



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3000 / 20

修改版次：D

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：趟門大貨-門框 (T1, T2, T3) (標準層: 1-21)*(減去 T1-T3: 3-6/F)*

收件人：生統

發件人：Erik Kong 日期：01/03/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

因現場沙機位置影響安裝 W7/T1A 及 W6/T3B, 這兩款趟門框請先生產後存放在廠不跟其他款大貨出, 待地盤通知才落貨.

請在 2021.03.06 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 □連附件 () 技術部 □連附件 永林 () 生產部 □連附件 () 機械設計部 □連附件
- () 採購部 □連附件 () 生產統籌部 □連附件 梅姐 () 小數 □連附件
- () 質檢部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 報關組 □連附件 () 其他 _____ □連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 □連附件 () 會計部 □連附件 () 統籌部 □連附件 () 工程部地盤科文 □連附件 炳哥
- () 採購部 □連附件 () QS 部 □連附件 () 維修部 □連附件 () 其他 _____ □連附件

傳遞編號： **HK 03821 20**

發件人簽署：

項目經理簽署：