



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3000 / 21

修改版次：E

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：趟門大貨-門框 (T1, T2, T3) (標準層: 1-21/F) *(減去 T1-T3: 3-6/F)*

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：08/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

E 版: 因現場上料限制，趟門框不用一整套打紮包裝，框料分開散出，每條料貼標籤
上車時需要分樓層及單位放在一堆。

D 版: 因現場沙機位置影響 W7/T1A 及 W6/T3B，這兩款趟門框請先生產後存放在廠不跟其他款大貨
出，待地盤通知才落貨

C 版: 按地盤現場，趟門框收口蓋不用在廠安裝於趟門框上一起出貨。
請先行出趟門門框到地盤。

可生產趟門門框收口蓋，待地盤通知才出貨。

請在 2021.03.11 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *PK* () 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 *祥哥*
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 444 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：