



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3097 / 21

修改版次：C

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：外牆鋁板 (層間) 地盤用鋁板 (T1-T3) (3-6/F)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：12/03/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約

內容：

C 版: 請留意 B 版要求不裝鋁料出貨的數量只要 T3: 3,5,6/F 數量，T1 及 T2 需要裝鋁料才可出貨

B 版: 因鋁料未到廠，鋁料 X85924 及 X85923 及 X85921 不用裝在鋁板上，鋁板優先出貨

請按加工圖生產 T1-T3 (3, 5, 6/F) 層間外牆鋁板送地盤用。

請在 2021.03. 13 前完成上列要求。

附:

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :-

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
- ()採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 梅 ()小羅&清 連附件
- ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v)水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 林哥 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 508 / 21

項目經理簽署：Ant Yeung