



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3295 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：吊船分判 (大樓)

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：06/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請參考附件，為 J852 Tower 分判吊船。 用於唧膠、清潔、搥膠紙、試水
 現預算 船數 T1：5 隻 / T2：5 隻 / T3：5 隻 合共 15 隻 每隻船 預移船 4 次
 Winch 吊機 T1：1 部 / T2：1 部 / T3：1 部 合共 3 部 供上大玻璃用
 位置 T1：11 個 / T2：8 個 / T3：11 個 合共 30 個位置
 預 T3 拆棚 7 月 5 日
 預 T2, T1 拆棚 8 月 28 日
 驗樓前要走船一次，驗樓後須重置吊船作執修等等。 預 OP：2021 / 12 / 06
 請按資料分判。預 7 月入場
 預使用期 5 個月。

請在 2021 / 05 / 24 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK

121

項目經理簽署：

121