



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3394 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：鐵廠來料注意事項

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：20/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A版：按 Garry 和判頭同意，鐵料會使用鐵卡板出車。美特會支付鐵卡板費用，以符合現場到貨及落貨上料需要

現時鐵廠來料並未有按早前已夾的落貨方式出貨，導致現時收貨及上料困難，嚴重安全問題現重新提醒，請鐵廠需要特別留意來貨時以下事項：

1) 卡板需使用鐵卡板

2) 散料鐵需包裝好才可出貨

3) 鐵料打紮需按以下：

3.1) 1 卡板: 1.5 層，企料+短橫料，使用鐵卡板 (適用於所有欄河 EI 3049,3050,3083, 3099,3173)

3.2) 長橫料: 最少兩頭打紮，以打紮後穩固為標準，不需使用卡板

請必須按照以上指示打紮出貨，以免因落貨及上料困難發生意外，導致現場停工

請在 2021.05.21 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：