



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3806 / 21

修改版次：-

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：鋁板噴色樣板

收件人：生統 / 小羅

發件人：Ant Yeung

日期：07/09/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

因應顧問要求，請提供 3 件 150x150 噴色鋁板做塗層測試

1) 油漆：使用 PPG 油漆

2) 2 層底油+1 層面油

3) 面油使用顏色：UCT201498XL(A)-3

4) 不需焗油，完成噴塗後直接做測試

5) 小羅：每個噴油步驟請拍照作記錄用，傳上群組

謝謝

請在 2021.09.13 前完成上列要求。

附着力測試 急，請優先處理

← 留意不用焗油

1件在廠做附着力測試，過程拍照作記錄傳上群組
完成後送香港 I/F, Eric 收.

附：

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅 & 清 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1756 / 21

項目經理簽署：



Ant Yeung
PPZ

	美而特幕墙 有限公司 MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD	检验规范-A01 型材、铝板		版次 00
		整理：王良	批准：叶生	

10、涂层干附着力 参照标准 AAMA2605-13 环境：室温 18-27℃下进行。

A、用划格器在材料的端部划出 1*1mm 多组小方格，用毛刷清除去油渣；

B、用“3m”胶带粘小方格位置，确保胶带粘紧无气泡后，以 90°方向向后瞬间拉起。观察胶带粘附位置是否有涂层脱落。附着力通过效果需达到 0~1 级。 2 级效果不予接受。

分级	说明	切割区脱落外观	状态
0 级	切割边缘完全平滑，无一格脱落	无脱落	通过
1 级	在切口交叉处有少许涂层脱落，但交叉切割面积受影响不能明显大于 5%		通过
2 级	在切口交叉处、或沿切口边缘有涂层脱落，但影响交叉切割面积明显 >5%、<15%		不通过

