



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3928 / 21

修改版次：C

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：吊趟 鋁料(門玉)(T1-T3)(2-21/F)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：17/11/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

C 版：附上修改生產排期次序，Batch 2 改為先出 T1 一半數量及 T1,T2,T3, 22-23/F 數量

B 版：1)拆圖標漏尺寸，此版補回

A 版：1) 附上生產排期，請按此排期次序組裝吊趟

2) 因應 OP 驗樓要求，T1-T3, 22,23/F 需要先生產，見附件排期，今個月月尾前完成出貨
請按加工圖生產吊趟門玉送地盤安裝 (大貨)(T1-T3, 2-21/F 標準層)

1) 5/F 樣板層已完成，此 EI 不包括 5/F 數量

3) 出貨次序:優先 T3 -> T1, T2

謝謝。

請在 2021 / 11 / 20 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
 ()採購部 連附件 ()生產統籌部 連附件 ()小羅&清 連附件
 ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v)水洪 連附件

分發香港各部門：

- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 ()工程部地盤科文 連附件
 ()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 5086 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

修改出貨次序, Batch 2 改為先出 T1 一半數量及
T1, T2, T3, 22-23/F 數量

Noise screen schedule

	大貨		樓層	廠完成生產
1	Batch1	T3一半	2-12/F	22/11/2021
2	Batch2	T1一半, T1, T2, T3, 22- 23/F	2-12/F	29/11/2021
3	Batch3	T2一半	2-12/F	06/12/2021
4	Batch4	T3一半	15-21/F	13/12/2021
5	Batch5	T2一半	15-21/F	20/12/2021
6	Batch6	T1一半	15-21/F	27/12/2021

已修改 →

已修改 →