



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4022 / 21

修改版次：F

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：吊趟 鋁料(門玉)(T1-T3)(1/F, 22-23/F)(特式層)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：12/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

F 版：1/F 的成品請特別分開 A 字架，待地盤通知後才可出貨

1/F      22/F      23/F

E 版：按生產的 excel 覆核數量修正

22      22      18

D 版：覆核加工圖後修改。 DT-G06

14      14      14

C 版：覆核加工圖後修改。

B 版：補回欠漏加工圖，另提供配件位置資料

A 版：重新提供整份加工圖，原版加工圖有黑色顯示不清楚問題，此版修改

請按加工圖生產吊趟門玉送地盤安裝 (特式層)(T1-T3, 1/F, 22-23/F)

因應 OP 驗樓要求，T1-T3, 22,23/F 需要先生產，今個月月尾前完成出貨

請在 2022 / 01 / 17 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件    |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪  連附件

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件           |

衛. 的

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0097 / 22

項目經理簽署：

Ant Yeung